

高频电刀质量检测原始记录表

检测人:		检测日期:		检测类别:	<input type="checkbox"/> 新购验收 <input type="checkbox"/> 周期性检测 <input type="checkbox"/> 维修后检测						
使用科室:		放置地点:		设备编号:		负责人:		联系电话:			
制造厂家:		型号规格:		环境条件:	温度: ℃ ; 相对湿度: %						
外观检查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		应有仪器名称、生产厂家、型号、出厂编号以及除颤放电效应的防护标识。								
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		检查附件及其导线完好无破损, 无影响正常工作和妨碍读数的机械损伤。								
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		控制面板按键及旋钮功能正常, 患者极板报警功能正常。								
性能检测											
输出功率(W)	设定值	工作模式	额定负载	30	50	70	120	200	300	允许误差	结果
	单极电切									±20%	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	单极电凝										<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	双极电切										<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	双极电凝										<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
单极高频漏电流(mA)	模式	电切				电凝					
		模式1	模式2	模式3	模式4	模式1	模式2	模式3	模式4	限值	结果
	中性电极									≤150 mA	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
手术电极									<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
双极高频漏电流(mA)	模式	模式1	模式2		模式3		模式4		限值	结果	
	电极1									<div>≤<div>额定功率20000A</div></div>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	电极2										<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
电气安全检测											
接地电阻	测量值	限值			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	绝缘阻抗 (Main-AP)	测量值	限值		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
		≤300 mΩ						≥10 MΩ			
对地漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	外壳漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
		≤5 mA						≤100 μA			
	测量值	限值(NFC 状态:极性正常, 零线断开)					测量值	限值(NFC 状态:极性正常, 地线断开)			
		≤10 mA						≤500 μA			
应用部分漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	应用部分 辅助漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
		CF≤10 μA /BF≤100 μA						CF≤10 μA /BF≤100 μA			
	测量值	限值(NFC 状态:极性正常, 地线断开)					测量值	限值(NFC 状态:极性正常, 地线断开)			
		CF≤50 μA /BF≤500 μA						CF≤50 μA /BF≤500 μA			
结论	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			备注							